

姫路城国宝保存工事工程表 昭和二十七年年度

姫路城国宝保存工事事務所

工事別	施工程序	月別												備考
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
リの一波櫓 子の櫓工事	木工事	[Progress bars]												4月7日現職職工到着、4月14日 法廷工事の部材搬入完了
	屋根工事	[Progress bars]												4月1日地盤工事
	塗工事	[Progress bars]												5月1日漆工、11月1日漆工 引部材搬入完了、12月1日完了
	雑工事	[Progress bars]												4月1日工事完了、7月1日 完了、12月1日完了
ぬの門 リの一波櫓 工事	解体工事	[Progress bars]												24年度 解体完了
	基礎工事	[Progress bars]												
	木工事	[Progress bars]												4月~7月木部解体工事、 7月~11月木部解体 完了
	屋根工事	[Progress bars]												4月~5月4日、12月1日搬入 完了、7月 完了
	塗工事	[Progress bars]												7月材料搬入、11月1日 完了、12月1日完了
	雑工事	[Progress bars]												工事完了、12月1日完了
いの門 東方土塀 工事	基礎工事	[Progress bars]												4月材料搬入、基礎工事完了
	築壁工事	[Progress bars]												材料搬入、7月1日完了、 上部の地盤工事
	木工事	[Progress bars]												4月15日木部解体、 加工完了
	屋根工事	[Progress bars]												4月15日、7月15日完了、 7月15日~7月15日、 7月15日完了
	塗工事	[Progress bars]												7月材料搬入、工事完了
	雑工事	[Progress bars]												工事完了、12月1日完了
太鼓櫓 南方土塀 工事	仮設物工事	[Progress bars]												2月1日完了
	解放工事	[Progress bars]												5月15日~11月15日 解放完了
	基礎工事	[Progress bars]												11月15日~12月15日、 搬入完了
	築壁工事	[Progress bars]												壁工事完了
	木工事	[Progress bars]												補修材料搬入 12月~1月
	屋根工事	[Progress bars]												12月~2月 補修完了
	塗工事	[Progress bars]												
	雑工事	[Progress bars]												
太鼓櫓 北方土塀 工事	仮設物工事	[Progress bars]												7月15日~11月15日 仮設完了
	解体工事	[Progress bars]												10月15日~11月15日 解体完了
	調査及製図	[Progress bars]												5月15日~11月15日 実測調査
帯の櫓 工事	仮設物工事	[Progress bars]												10月15日~11月15日 仮設完了
	解体工事	[Progress bars]												12月~1月 解体
	現状変更調査 及材料購入	[Progress bars]												10月~2月 調査完了 7月~11月 調査完了
帯郭櫓(腹切丸) 工事	仮設物工事	[Progress bars]												11月~12月 仮設完了
	解体工事	[Progress bars]												7月15日~9月15日 解体完了
	調査	[Progress bars]												10月15日~11月15日 調査
	材料購入	[Progress bars]												12月~2月 補修材料搬入
リの門 太鼓櫓 工事	仮設 解体工事	[Progress bars]												5月15日 仮設完了 5月15日~7月15日 解体
	基礎工事	[Progress bars]												10月15日~11月15日 基礎工事
	木工事	[Progress bars]												9月15日~11月15日 木部搬入 7月15日~11月15日 木部搬入
	屋根工事	[Progress bars]												12月15日~2月15日 屋根工事
	塗工事	[Progress bars]												12月1日完了 12月~2月 塗工事完了
	雑工事	[Progress bars]												12月15日~2月15日 雑工事
	調査	[Progress bars]												6月~7月15日 調査完了
共通工事		[Progress bars]												