禁転載　姫路市立城郭研究室

姫路城保存修理工事工程表

工事名		昭和34年度 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
大天守工事	調査工事	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	記録整理 組建写真撮影
	仮設物工事		═	═	═			═	═	═	═	═	═	組建用足代
	基礎工事	═	═		═	═	═					═	═	床面叩き 礎石据付 飼石
	木工事	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	本工組立 初重軒取付 補足材購入
	屋根工事						═	═	═					土居葺及び瓦葺立
	壁工事				═	═	═	═						三重まで下地掻 荒打
	雑工事	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═			古色及び防腐処理
台所工事	木工事			═	═								═	補足材購入
東小天守工事	調査工事			═	═	═	═	═	═	═	═			調査
	仮設物工事		═	═										軒足代架設
	木工事						═	═	═				═	補足材購入
西小天守工事	調査工事			═	═	═	═	═	═	═	═	═		調査
	仮設物工事		═	═									═	軒足代架設
	木工事									═	═	═	═	補足材購入
乾小天守工事	調査工事			═	═	═	═	═	═	═	═	═		調査
	仮設物工事			═	═								═	軒足代架設
	木工事									═	═	═	═	補足材購入
イ渡櫓工事	調査工事		═	═	═	═	═	═	═	═	═	═		調査
	仮設物工事		═	═										軒足代架設
	木工事						═	═	═				═	補足材購入
ロ渡櫓工事	調査工事			═	═	═	═	═	═	═	═	═		調査
	仮設物工事			═	═									軒足代架設
	木工事							═	═	═	═		═	補足材購入
ハ渡櫓工事	調査工事		═	═	═	═	═	═	═	═	═	═		調査
	仮設物工事			═	═								═	軒足代架設
	木工事									═	═	═	═	補足材購入
ニ渡櫓工事	木工事									═	═	═	═	補足材購入
共通工事	仮設物工事		═		═	═	═			═	═	═		仮設物維持
	雑工事	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	═	整備及び清掃
	機械器具		═	═		═	═	═						諸器具設備
	防災施設					═	═	═					═	水力室設置及び装備

予定 ═ 実施